

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Contactpersoon: dhr. R. Knijn
Afdeling/Team: IB
E-mail: post@heerhugowaard.nl
Onderwerp: Raadsinformatiebrief tussentijds prognoseresultaat project Herinrichting Middenweg-zuid

Ons kenmerk: Bij18-042
Zaaknummer: Cbb180012

Heerhugowaard, 25 januari 2018

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

De herinrichting van de Middenweg-Zuid is inmiddels gestart. Dit werk wordt uitgevoerd door KWS Infra te Heerhugowaard met een verwachte oplevering van 1 april 2019. In deze brief wordt het tussentijdse prognoseresultaat weergegeven, met een te verwachten bijdrage van derden. Het tussentijdse prognoseresultaat komt uit op een bedrag van € 995.000,- op basis van onderstaande berekening.

Budget

Uitvoeringsbudget gemeente (voorjaarsnota 2016)	€ 5.700.000,00
Verwachte bijdrage hoogheemraadschap(bagger):	€ 20.000,00
Verwachte subsidie provincie Kleine Infra 2017 (verkeer):	€ 565.000,00 +
Totaal budget met te verwachten subsidie	€ 6.285.000,00

Kosten

Prognose uitvoeringskosten	€ 5.290.000,00
----------------------------	----------------

Tussentijds prognoseresultaat

Tussentijds prognoseresultaat met bijdrage Hoogheemraadschap en een te verwachten subsidie provincie	€ 995.000,00
---	---------------------

De bedragen zijn exclusief btw. De verwachte bijdrage van het hoogheemraadschap en de te verwachten subsidie van de provincie worden aan het eind van het werk verrekend op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris, de burgemeester,



A.S. Meijer



A.B. Blase